

ESR工法施工実績表2006 1 / 2

(順不同 敬称略)

施工年	発注者	工事名称	工事場所	改良数量 (m3)	対象土	固化材	備考
2006	北陸地方整備局 信濃川河川事務所	大河津可動堰下流河道掘削及び護岸その2工事	燕市五千石地先	20,000	粘性土	セメント系固化材 55kg/m3	
	北陸地方整備局 信濃川河川事務所	大河津可動堰その3工事	分水町地先	23,000	粘性土	セメント系固化材 63kg/m3	
	北陸地方整備局 信濃川下流河川事務所	一級河川刈谷田川護岸災害復旧工事	長岡市大沼地先	38,000	砂質系粘性土	セメント系固化材 45kg/m3	
	北陸地方整備局 湯沢砂防事務所	芋川災害関連緊急東竹沢地区工事	長岡市古志東竹沢地先	8,700	砂質土 (INSEM工法)	高炉セメント 200kg/m3	
	北陸地方整備局 新潟国道事務所	国道49号安田バイパス舗装工事	阿賀野市安田町地先	3,500	砂質系粘性土	石灰系固化材 70kg/m3	
	北陸地方整備局 新潟港湾・空港整備事務所	新潟空港護岸工事	新潟市松浜地先	2,500	砂	土壌改良材 320kg/m3	
	日本道路公団 長岡管理事務所	関越自動車道魚沼地区災害復旧工事	魚沼市地先	18,800	砂質土	セメント系固化材	
	鉄道建設運輸機構 北陸新幹線建設局	北幹、新木浦トンネル他工事	糸魚川市能生	1,700	粘性土	セメント系固化材 60kg/m3	
	新潟県 新発田地域振興局	安野川2期 第1工区第14次工事	阿賀野市曾郷地内	13,600	粘性土	高炉セメント 60・65・ 70kg/m3	
	新潟県 長岡地域振興局	一級河川河川助成築堤掘削(稲葉川工区)工事	長岡市亀貝地先	4,500	有機質系粘性土	石灰系固化材 55kg/m3	
	新潟県 長岡地域振興局	一般国道352号地域連携(国道特一・国債) 橋脚新設及び旧橋脚撤去工事	三島郡三島町地先	4,000	粘性土	一般軟弱土用セメント固 化材 45kg/m3	
	新潟県 長岡地域振興局	一級河川猿橋川筋 16災害助成猿橋・浦瀬川橋梁下部工事	長岡市浦瀬町地内	3,500	粘性土	生石灰 48kg/m3	
	新潟県 長岡地域振興局	一級河川猿橋川筋 16災害助成工事用道路(猿橋川下流工区)工事	長岡市大黒町地内	9,400	粘性土	生石灰 66kg/m3	
	新潟県 長岡地域振興局	一級河川猿橋川筋 16災河川助成(浦瀬川サイフォン)工事	長岡市浦瀬町地内	4,500	粘性土	生石灰 48kg/m3	
	新潟県 長岡地域振興局	一級河川猿橋川筋 16災河川助成築堤・掘削(浦瀬川工区)工事	長岡市浦瀬地内	9,200	粘性土	生石灰 48kg/m3	
	新潟県 長岡地域振興局	一級河川猿橋川筋 16災河川助成築堤・掘削(浦加桂川工区)工事	長岡市浦加桂地内	7,400	粘性土	生石灰 48kg/m3	
	新潟県 長岡地域振興局	一級河川猿橋川筋 16災害助成工事用道路(猿橋川上流工区)工事	宮下町地内	8,800	粘性土	生石灰 48kg/m3	
	新潟県 長岡地域振興局	一級河川猿橋川筋 16災河川助成築堤・掘削(猿橋川1工区)工事	長岡市大黒町地内	9,500	粘性土	生石灰 48kg/m3	
	新潟県 長岡地域振興局	一級河川猿橋川筋 16災河川助成築堤・掘削(猿橋川2工区)工事	長岡市富島町地内	6,600	粘性土	生石灰 48kg/m3	
	新潟県 長岡地域振興局	一級河川猿橋川筋 16災河川助成築堤・掘削(猿橋川3工区)工事	長岡市富島町地内	8,200	粘性土	生石灰 48kg/m3	
	新潟県 長岡地域振興局	一級河川猿橋川筋 16災河川助成築堤・掘削(猿橋川4工区)工事	長岡市宮下町地内	7,000	粘性土	生石灰 48kg/m3	
	新潟県 長岡地域振興局	一級河川猿橋川筋 16災河川助成築堤・掘削(猿橋川5工区)工事	長岡市川崎町地内	8,700	粘性土	生石灰 48kg/m3	
	新潟県 長岡地域振興局	一級河川猿橋川筋 16年災河川助成 浦加桂川橋梁下部工	長岡市桂町	5,500	粘性土	生石灰 48kg/m3	
	新潟県 長岡地域振興局	一級河川猿橋川筋 16年災 河川助成築堤掘削(山北川1工区)工事	長岡市百束町地内	11,000	粘性土	生石灰 48kg/m3	
	新潟県 長岡地域振興局	一級河川猿橋川筋 16災河川助成 築堤・掘削(椿桂川工区)工事	見附市田井町地内	10,700	粘性土	生石灰 48kg/m3	
	新潟県 長岡地域振興局	一級河川猿橋川筋 16年災河川助成 築堤・掘削(頭無川工区)工事	見附市田井町地内	32,800	粘性土	生石灰 48kg/m3	
	新潟県 長岡地域振興局	一級河川刈谷田川筋 16年度復築事業掘削・護岸(下流左岸1工区)工事	長岡市猫興野地内	1,500	粘性土	生石灰 55kg/m3	

