ESR工法施工実績表 2003

（順不同　敬称略）

施工年	発注者	工事名称	工事場所	改良数量 (m3)	対象土	固化材	備考
2003	北陸地方整備局 新潟港湾空港事務所	新潟港(西港地区) 道路トンネル右岸擁壁部付帯工事(その1)	新潟市臨海町地内	400	C-40	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	
	北陸地方整備局 国営越後丘陵公園事務所	国営越後丘陵公園健康ゾーン土壌改良工事	長岡市宮本東方地先	1,000	砂質土(バラ園用土壌制作)	籾殻	
	新潟県 流域下水道事務所	西川流域下水(西川処理区) 建設発生土土質改良(その1)工事	新潟市笠木地内	6,600	粘性土	石灰系固化材	
	新潟県 流域下水道事務所	西川流域下水(西川処理区) 建設発生土土質改良(その2)工事	西蒲原郡岩室村	3,520	現地発生土	石灰系固化材	
	新潟県 村上土木事務所	石川(百川工区)広域河改基幹(二級)掘削・築堤工工事	村上市	25,900	浚渫土	高炉ｾﾒﾝﾄ	
	新潟県 新発田土木事務所	住吉上舘線住宅宅地関連改築工事	新発田市荒町地内	16,400	礫混じり砂質土	高炉ｾﾒﾝﾄ	
	新潟県 新潟土木事務所	小阿賀野川河川災害復旧等関連緊急工事	五泉市中野地内	15,000	粘性土	ｾﾒﾝﾄ系固化材	
	新潟県 新潟土木事務所	小阿賀野川河川災害復旧等関連緊急(一般)工事	新津市大字覚路津地内	27,000	第4建設発生土	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	
	新潟県 巻土木事務所	中之口川関公広域河改基幹(一般)工事	新潟市	6,000	掘削土	ｾﾒﾝﾄ系固化材	
	新潟県 小千谷土木事務所	広神ダム本体建設工事(バッチャープラント埋戻材)	北魚沼郡広神村兎畑地先	2,600	粘性土	高炉ｾﾒﾝﾄ　40kg/m3	
	新潟県 小千谷土木事務所	広神ダム本体建設工事(上流締切CSG製造盛土)	北魚沼郡広神村兎畑地先	3,600	砂礫	高炉ｾﾒﾝﾄ　80kg/m3	
2003 ～2004	北陸地方整備局 信濃川下流河川事務所	西酒屋築堤その3工事(赤渋工区)	白根市赤渋地先	13,900	泥土b	ｾﾒﾝﾄ系固化材	
	新潟県 村上土木事務所	二級河川百川統合河川整備(二級)維持修繕掘削・築堤工工事	村上市	15,000	浚渫土	高炉ｾﾒﾝﾄ	
	新潟県 新潟土木事務所	小阿賀野川河川災害復旧等関連緊急(一般)工事	新津市大字市之瀬地内	14,300	第4建設発生土	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	
	新潟県 新津土木事務所	復緊一般第1-2-16号 一級河川能代川河川災害復旧等関連緊急事業工事	五泉市山崎地内	33,100	第4建設発生土	ｾﾒﾝﾄ系固化材	
	新潟県 新津土木事務所	能代川災害復旧助成(土砂改良及び土砂運搬)工事	新津市蒲ヶ沢地内	140,300	第4建設発生土	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	
	新潟県 小千谷土木事務所	広神ダム本体建設工事 (骨材プラント一次破砕設備部埋戻材)	北魚沼郡広神村兎畑地内	2,400	粘性土	高炉ｾﾒﾝﾄ	
	新潟県 小千谷土木事務所	広神ダム本体建設工事 (旧堤堆積土改良工)	北魚沼郡広神村小平尾地内	10,000	砂質土	高炉ｾﾒﾝﾄ	
	荻川駅東土地区画整理組合	荻川駅東造成第2期工事	新津市結地内	9,400	粘性土	ｾﾒﾝﾄ系固化材	